



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tenente Portela	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Reforma e Ampliação de Escola	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e Ampliação da Escola Marclício Dias
-------------------------	-----------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	
1.	AMPLIAÇÃO	375.517,98	% Período:	2,21%	5,01%	5,47%	8,81%	7,50%	8,21%	13,18%	10,90%	11,31%	9,94%	9,56%	7,91%	
1.1.	Serviços Preliminares	6.444,31	% Período:	50,00%	50,00%											
1.2.	Fundações	20.334,95	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%										
1.3.	Paredes e Painéis	49.882,44	% Período:			10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	Supra Estrutura	57.970,06	% Período:		5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.5.	Revestimento	24.642,27	% Período:		5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
1.6.	Pintura	36.525,89	% Período:				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
1.7.	Esquadrias	52.636,71	% Período:						5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
1.8.	Telhamento	13.067,27	% Período:						5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
1.9.	Calhas	7.454,70	% Período:									100,00%				
1.10.	Pavimentação	23.065,26	% Período:			5,00%	5,00%		10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%		
1.11.	Instalação Hidrossanitária	22.833,43	% Período:		10,00%		10,00%	10,00%		20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
1.12.	Instalação Elétrica	6.062,61	% Período:		4,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	16,00%	
1.13.	Cercamento externo / grades	54.598,08	% Período:		4,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	16,00%	
2.	COBERTURA PARA GINÁSIO	76.785,71	% Período:	2,96%	2,96%			7,94%	7,94%	10,38%	11,78%	4,36%	13,63%	19,18%	18,88%	
2.1.	Cobertura	39.842,09	% Período:							20,00%	20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	
2.2.	Calçada + pinturas	10.783,32	% Período:							20,00%	20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	
2.3.	Iluminação	1.142,60	% Período:								10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
2.4.	FECHAMENTO VÃO DA ÁREA COBERTA	12.187,48	% Período:					50,00%	50,00%							
2.5.	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA	4.543,50	% Período:	50,00%	50,00%											
2.6.	Guarda - corpo e corrimão	8.286,72	% Período:											50,00%	50,00%	
<b>Total: R\$ 452.303,69</b>				%:	2,34%	4,66%	4,54%	7,31%	7,57%	8,16%	12,70%	11,05%	10,13%	10,57%	11,19%	9,78%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	10.577,64	21.085,73	20.527,02	33.065,84	34.250,18	36.905,20	57.450,40	49.986,90	45.816,72	47.787,16	50.631,78	44.219,12
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	10.577,64	21.085,73	20.527,02	33.065,84	34.250,18	36.905,20	57.450,40	49.986,90	45.816,72	47.787,16	50.631,78	44.219,12



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tenente Portela	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Reforma e Ampliação de Escola	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma e Ampliação da Escola Marçílio Dias
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
		%:		2,34%	7,00%	11,54%	18,85%	26,42%	34,58%	47,28%	58,33%	68,46%	79,03%	90,22%	100,00%
		Repasse:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	Contrapartida:		10.577,64	31.663,37	52.190,39	85.256,23	119.506,41	156.411,61	213.862,01	263.848,91	309.665,63	357.452,79	408.084,57	452.303,69
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		10.577,64	31.663,37	52.190,39	85.256,23	119.506,41	156.411,61	213.862,01	263.848,91	309.665,63	357.452,79	408.084,57	452.303,69

Tenente Portela - RS

Local

quinta-feira, 26 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Eliandro Tiecker

CREA/CAU: RS 180283

ART/RRT: