

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA:CONSTRUÇÃO CASA LAR
 ENDEREÇO:RUA GUARITA - TENENTE PORTELA - RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03		
		Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA e SERVIÇOS PRELIMINARES	1.124,52	0,92	1.124,52	0,92	100,00	-	-	-	-	-	-
2.0	FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA (material e mão de o	22.580,90	18,51	16.935,68	13,88	75,00	5.645,23	4,63	25,00	-	-	-
3.0	ALVENARIA (material e mão de obra)	12.321,26	10,10	3.696,38	3,03	30,00	8.624,88	7,07	70,00	-	-	-
4.0	REVESTIMENTO (material e mão de obra)	15.347,60	12,58	1.534,76	1,26	10,00	9.208,56	7,55	60,00	4.604,28	3,77	30,00
5.0	PINTURA (material e mão de obra)	3.400,25	2,79	-	-	-	2.210,16	1,81	65,00	1.190,09	0,98	35,00
6.0	ESQUADRIAS (incluso instalação e pintura)	10.130,77	8,30	3.039,23	2,49	30,00	6.078,46	4,98	60,00	1.013,08	0,83	10,00
7.0	COBERTURA (material e mão de obra)	6.205,55	5,09	-	-	-	4.964,44	4,07	80,00	1.241,11	1,02	20,00
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANITÁRIAS	8.992,37	7,37	2.697,71	2,21	30,00	6.294,66	5,16	70,00	-	-	-
9.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)	6.911,94	5,67	4.838,36	3,97	70,00	2.073,58	1,70	30,00	-	-	-
10.0	COMPLEMENTOS (corrimão e espaço aberto multi uso 8,	6.169,59	5,06	3.084,80	2,53	50,00	3.084,80	2,53	50,00	-	-	-
11.0	Projeto de sinalização (visual)	12.313,97	10,09	-	-	-	2.462,79	2,02	20,00	9.851,17	8,08	80,00
12.0	Equipamentos (material e mão de obra, instalados)	16.493,87	13,52	-	-	-	-	-	-	16.493,87	13,52	100,00
	SUB TOTAL	121.992,57	100,00	36.951,43	30,29		50.647,55	41,52		34.393,60	28,19	
	TOTAL ACUMULADO	121.992,57	100,00	36.951,43	30,29		87.598,97	71,81		121.992,57	100,00	

Tenente Portela , 22 de JANEIRO de 2015

Ronei Robson Pöerch
 Eng° Civil - CREA 1128652-4

Elido João Balestrin
 Prefeito Municipal