

## **CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - RUAS BAIRRO IPIRANGA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	TERRAPLANAGEM (movimentação de	6.336,39	1,87	6.336,39	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.0	Meio-Fio	46.284,48	13,67	-	0,00%	-	0,00%	23.142,24	50,00%	23.142,24	50,00%
3.0	Calçamento com pedras irregulares de	211.241,95	62,40	-	0,00%	84.496,78	40,00%	105.620,98	50,00%	21.124,20	10,00%
4.0	Drenagem pluvial	68.214,63	20,15	54.571,70	80,00%	6.821,46	10,00%	-	0,00%	6.821,46	10,00%
5.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA T	4.929,65	1,46	3.943,72	80,00%	985,93	20,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO	1.518,25	0,45	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.518,25	100,00%
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>338.525,35</b>	<b>100,00</b>	<b>60.908,09</b>	<b>19,16</b>	<b>91.318,24</b>	<b>27,27</b>	<b>128.763,22</b>	<b>38,04</b>	<b>51.087,90</b>	<b>15,54</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>338.525,35</b>	<b>100,00</b>	<b>60.908,09</b>	<b>19,16</b>	<b>152.226,34</b>	<b>46,42</b>	<b>280.989,55</b>	<b>84,46</b>	<b>332.077,45</b>	<b>100,00</b>

Tenente Portela , novembro 2020

**RONI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4

**Clairton Carboni**  
Prefeito Municipal

Valor	%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	0,00%
-	-
332.077,45	100,00