



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APelido EMPREENDIMENTO Reforma e Pintura do Centro de Formação Indígena	DESCRiÇÃO DO LOTE Reforma e Pintura do Centro de Formação Indígena
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	REFORMA E PINTURA	37.878,65	% Período:	44,46%	32,98%	22,57%									
1.1.	Revestimento Banheiro	280,69	% Período:	100,00%											
1.2.	Esquadrias	10.193,44	% Período:	100,00%											
1.3.	Pintura	21.383,96	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.4.	Peças para banheiros	3.202,55	% Período:			100,00%									
1.5.	Telhado	1.019,25	% Período:	100,00%											
1.6.	Iluminação	1.798,76	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 37.878,65				%:	44,46%	32,98%	22,57%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.839,37	12.490,74	8.548,54								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.839,37	12.490,74	8.548,54								
				%:	44,46%	77,43%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.839,37	29.330,11	37.878,65								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.839,37	29.330,11	37.878,65								

Tenente Portela
Local
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: