



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053.641-90/2018	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA CQ - Planejamento Urbano	ACÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela		MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Santos Dumond e Rua Tupis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Tupis e Santos Dumont				
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Santos Dumond e Rua Tupis	BDI 1 26,39%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	14,32%	20,77%	20,77%	22,07%	22,07%			
			Parcela (R\$)	44.816,57	65.034,17	65.034,17	69.090,04	69.090,03			
			Acumulado (%)	14,32%	35,09%	55,86%	77,93%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	44.816,57	109.850,74	174.884,91	243.974,95	313.064,98			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	731,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	731,78							
2.	DRENAGEM - Rede de esgoto Pluvial e Sarjetas	44.084,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	44.084,79							
3.	PAVIMENTAÇÃO	260.136,68	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	65.034,17	130.068,34	195.102,51	260.136,68			
4.	SINALIZAÇÃO	8.111,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.055,87	8.111,73			

Local _____
12 de julho de 2019 _____
Data

Nome: Eliandro Tiecker
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 180283
ART/RRT: 9794398