

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA											
LOCAL: ESCOLA ARCELINO SOARES BUENO											
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS											
Item	Descrição dos Serviços	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	DEMOLIÇÕES (salas de aula e banheiros)	3.072,36	3,43	12.118,16	80,00%	614,47	20,00%	-		-	
2.0	COBERTURA (salas de aula e banheiros)	15.147,70	16,89	7.573,85	50,00%	6.059,08	40,00%	1.514,77	10,00%	-	
3.0	FECHAMENTOS (salas de aula e banheiros)	42.199,49	47,05	8.439,90	20,00%	21.099,75	50,00%	8.439,90	20,00%	4.219,95	10,00%
4.0	ACESSÓRIOS E OUTROS (salas de aula e banheiros)	8.960,04	9,99	-	0,00%	-	0,00%	4.480,02	50,00%	4.480,02	50,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (salas de aula e banheiros)	4.777,68	5,33	477,77	10,00%	3.344,38	70,00%	955,54	20,00%	-	
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (salas de aula e banheiros)	8.895,93	9,92	-	0,00%	4.447,97	50,00%	3.558,37	40,00%	889,59	10,00%
7.0	PINTURAS (INTERNA E EXTERNA ESCOLA) E REFORÇO ESTRUTURA DO TELHADO	6.637,23	7,40	1.327,45	20,00%	-	0,00%	1.327,45	20,00%	3.982,34	60,00%
	SUB TOTAL	89.690,43	100,00	29.937,12	22,61	35.565,64	39,65	20.276,04	22,61	13.571,90	15,13
	TOTAL ACUMULADO	89.690,43	100,00	29.937,12	22,61	65.502,76	62,26	85.778,80	84,87	99.350,70	100,00

Tenente Portela - Maio 2019

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil - CREA 128652-4

Clairton Carboni
Prefeito Municipal