



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053.641-90/2018	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA CO - Planejamento Urbano	ACÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela		MUNICÍPIO / UF Tenente Portela	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Santos Dumond e Rua Tupis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Tupis e Santos Dumont				
DATA BASE out-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Santos Dumond e Rua Tupis	BDI 1 26,39%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		277.374,75	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	14,95% 41.472,61 14,95% 41.472,61	20,46% 56.738,64 35,41% 98.211,25	20,46% 56.738,64 55,86% 154.949,89	22,07% 61.212,43 77,93% 216.162,32	22,07% 61.212,43 100,00% 277.374,75			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	979,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 979,75							
2.	DRENAGEM - Rede de esgoto Pluvial e Sarjetas	40.492,86	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 40.492,86							
3.	PAVIMENTAÇÃO	226.954,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 56.738,64	25,00% 50,00% 113.477,28	25,00% 75,00% 170.215,92	25,00% 100,00% 226.954,56			
4.	SINALIZAÇÃO	8.947,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 4.473,79	50,00% 100,00% 8.947,58			

Local
08 de abril de 2019
Data

Nome: Eliandro Tiecker
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 180283
ART/IRRT: 9794398