

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

EMPREENDIMENTO: REFORMAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAL: ESF 01, ESF 03, ACADEMIA AO AR LIVRE

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03		
		Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	ESF 01	6.470,69	21,96	3.235,34	10,98	50,00	3.235,34	10,98	50,00	-	-	-
2.0	ACADEMIA AO AR LIVRE	7.317,84	24,84	7.317,84	24,84	100,00	-	-	-	-	-	-
3.0	ESF 03	15.675,25	53,20	-	-	-	7.837,62	26,60	50,00	7.837,62	26,60	50,00
	SUB TOTAL	29.463,78	100,00	10.553,19	35,82		11.072,97	37,58		7.837,62	26,60	
	TOTAL ACUMULADO	29.463,78	100,00	10.553,19	35,82		21.626,15	73,40		29.463,78	100,00	

Tenente Portela , outubro de 2018

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal