

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, DEPOSITO E REFORMA
LOCAL: ESCOLA SADI FORTES

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO D	1.101,81	1,61	1.101,81	1,61							-	-
2.0	FUNDAÇÕES	10.364,26	15,17	10.364,26	15,17		-		-		-	-	-
3.0	SUPRA ESTRUTURA	4.825,03	7,06	1.608,34	2,35	1.608,34	2,35	1.608,34	2,35		-	-	-
4.0	ALVENARIA (material e mão de obra)	8.469,47	12,40	1.693,89	2,48	2.540,84	3,72	4.234,73	6,20		-	-	-
5.0	REVESTIMENTO (material e mão de obra)	6.854,51	10,04			2.056,35	3,01	2.056,35	3,01	1.370,90	2,01	1.370,90	2,01
6.0	PINTURA (material e mão de obra)	3.853,34	5,64								-	3.853,34	5,64
7.0	ESQUADRIAS (incluso instalação e pintura)	6.266,50	9,17							3.133,25	4,59	3.133,25	4,59
8.0	COBERTURA (material e mão de obra)	14.260,16	20,88					7.130,08	10,44	7.130,08	10,44		
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANITÁRIA	6.039,77	8,84			1.811,93	2,65	1.207,95	1,77	1.811,93	2,65	1.207,95	1,77
10.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)	6.266,93	9,18			1.566,73	2,29	1.566,73	2,29	1.880,08	2,75	1.253,39	1,84
	SUB TOTAL	68.301,78	100,00			9.584,20	14,03	17.804,20	26,07	15.326,25	22,44	10.818,84	15,84
	TOTAL ACUMULADO	68.301,78	100,00	14.768,30	21,62	24.352,50	35,65	42.156,70	61,72	57.482,95	84,16	68.301,78	100,00

Tenente Portela , dezembro de 2017

Eliandro Tiecker
Eng° Civil - CREA 180283

Clairton Carboni
Prefeito Municipal