

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LOCAL: LOTEAMENTO NOVO PORTELA II - TENENTE PORTELA - RS

OBRA: CENTRO DE CULTURA

PROPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.498,45	1,53	4.498,45	100,00%	-		-		-		-	
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	9.227,14	3,14	7.381,71	80,00%	1.845,43	20,00%	-		-		-	
3.0	FUNDAÇÕES	32.419,47	11,05	25.935,58	80,00%	6.483,89	20,00%	-		-		-	
4.0	SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO	18.567,33	6,33	-		14.853,86	80,00%	3.713,47	20,00%	-		-	
5.0	COBERTURA	99.856,28	34,03	-		39.942,51	40,00%	59.913,77	60,00%	-		-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	58.598,21	19,97	-		5.859,82	10,00%	35.158,93	60,00%	17.579,46	30,00%	-	
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.146,32	2,44	-		-		-		7.146,32	100,00%	-	
8.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	13.780,75	4,70	-		1.378,08	10,00%	-		12.402,68	90,00%	-	
9.0	PAREDES E PAINÉIS	49.314,69	16,81	-		-		-		49.314,69	100,00%	-	
	<b>SUB TOTAL</b>	293.408,64	100,00	37.815,74	12,89	70.363,59	23,98	98.786,16	33,67	86.443,15	29,46	-	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	293.408,64	100,00	37.815,74	12,89	108.179,33	36,87	206.965,49	70,54	293.408,64	100,00	293.408,64	

Tenente Portela , SETEMBRO 2017

**RONEI ROBSON PÖERCH**  
Eng° Civil - CREA 128652-4

**Clairton Carboni**  
Prefeito Municipal

