

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO**

OBRA: Reforma e adaptação Escola Arcelino Soares Bueno.

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
		Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	QUADRA COBERTA	58.250,86	43,28	43.688,14	32,46	75,00	11.650,17	8,66	20,00	2.912,54	2,16	5,00	0	-	0
2.0	ILUMINAÇÃO DA QUADRA	5.018,02	3,73	-	-	-	5.018,02	3,73	100,00	-	-	-	0	-	0
3.0	ADAPTAÇÃO CALÇADAS DE ENTORNO	4.318,25	3,21	4.318,25	3,21	100,00	-	-	-	-	-	-	0	-	0
4.0	RAMPA LATERAL DA QUADRA	10.583,90	7,86	-	-	-	10.583,90	7,86	100,00	-	-	-	0	-	0
5.0	MUROS E CERCAS (entrada e lateral)	25.047,46	18,61	-	-	-	5.009,49	3,72	20,00	15.028,48	11,17	60,00	5009,49	3,72	20
6.0	PAISAGISMO E CALÇADA	14.722,79	10,94	-	-	-	-	-	-	8.833,68	6,56	60,00	5889,12	4,38	40
7.0	COBERTURA RAMPA DE ACESSO	16.647,66	12,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16647,66	12,37	100
	<b>SUB TOTAL</b>	134.588,94	100,00	48.006,40	35,67	-	32.261,58	23,97	-	26.774,69	19,89	-	27.546,27	20,47	-
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>134.588,94</b>	<b>100,00</b>	<b>48.006,40</b>	<b>35,67</b>	-	<b>80.267,98</b>	<b>59,64</b>	-	<b>107.042,67</b>	<b>79,53</b>	-	<b>134.588,94</b>	<b>100,00</b>	-

Tenente Portela, JUNHO de 2015

Ronei Robson Pöerch  
 Eng° Civil - CREA 1128652-4

Elido João Balestrin  
 Prefeito Municipal