

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico

EMPREENHIMENTO: Infra - Estrutura Urbana

ENDEREÇO: PARTE DA RUA POTIGUARA E BARÃO DO RIO BRANCO - TENENTE PORTELA - RS

Item	Descrição dos Serviços	Total		Mês 01			Mês 02		
		Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	TRABALHOS EM TERRA	-	-	-	-	100,00	-	-	-
2.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)	38.329,21	70,54	15.331,68	28,22	40,00	22.997,53	42,33	60,00
3.0	DRENAGEM	16.004,42	29,46	16.004,42	29,46	100,00	-	-	-
	SUB TOTAL	54.333,63	100,00	31.336,11	57,67		22.997,53	42,33	
	TOTAL ACUMULADO	54.333,63	100,00	31.336,11	57,67		54.333,63	100,00	

Tenente Portela , 19 de FEVEREIRO de 2015

Ronei Robson Pöerch
Eng° Civil - CREA 1128652-4**Elido João Balestrin**
Prefeito Municipal