

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO

OBRA: REFORMA BANHEIROS E CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO ESCOLA AYRTON SENNA
 ENDEREÇO: ESCOLA AYRTON SENNA - AV. SANTA ROSA - TENENTE PORTELA - RS

Item	Descrição dos Serviços do	Total		Mês 01			Mês 02			Mês 03		
	Orçamento	Valor	%	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.	Valor	%	%exec.
1.0	Reforma dos Banheiros	1.621,60	1,27	1.621,60	1,27	100,00	-	-	-	-	-	-
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.594,78	2,03	2.594,78	2,03	100,00	-	-	-	-	-	-
3.0	FUNDAÇÃO E SUPRAESTRUTURA (ma	20.714,12	16,20	7.664,22	5,99	37,00	10.357,06	8,10	50,00	2.692,84	2,11	13,00
4.0	ALVENARIA (material e mão de obra)	22.252,53	17,40	2.892,83	2,26	13,00	19.359,70	15,14	87,00	-	-	-
5.0	REVESTIMENTO (material e mão de obra)	16.722,13	13,07	1.672,21	1,31	10,00	13.879,37	10,85	83,00	1.170,55	0,92	7,00
6.0	PINTURA (material e mão de obra)	3.678,03	2,88	-	-	-	-	-	-	3.678,03	2,88	85,00
7.0	ESQUADRIAS (incluso instalação e pintu	8.068,56	6,31	-	-	-	8.068,56	6,31	100,00	-	-	-
8.0	COBERTURA (material e mão de obra)	31.544,09	24,66	-	-	-	11.040,43	8,63	35,00	20.503,66	16,03	65,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANIT	8.578,66	6,71	-	-	-	2.573,60	2,01	30,00	6.005,06	4,70	70,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)	12.121,84	9,48	5.454,83	4,27	45,00	-	-	-	6.667,01	5,21	55,00
	SUB TOTAL	127.896,34	100,00	21.900,48	17,12		65.278,72	51,04		40.717,14	31,84	
	TOTAL ACUMULADO	127.896,34	100,00	21.900,48	17,12		87.179,19	68,16		127.896,34	100,00	

Tenente Portela , 17 de DEZEMBRO de 2014

Ronei Robson Pöerch
Eng° Civil - CREA 1128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal