



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA DAS ESCOLAS	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DAS ESCOLAS
------------------	--------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	DESCOBRINDO SABER	133.755,80	% Período:	43,85%	46,67%	9,47%									
1.1.	COBERTURA ENTRADA PRINCIPAL (RAMP	42.739,81	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA PATIO CENTRAL	46.562,15	% Período:		100,00%										
1.3.	COBERTURA LATERAL	11.742,00	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	TOLDO ENTRADA SECUNDÁRIA	13.568,91	% Período:	100,00%											
1.6.	Piso Central	15.837,89	% Período:		20,00%	80,00%									
1.7.	Piso Enrada	3.305,04	% Período:		100,00%										
2.	ESCOLA TENENTE PORTELA	26.779,84	% Período:			50,00%	50,00%								
2.1.	COBERTURA SECUNDÁRIA	9.522,49	% Período:			50,00%	50,00%								
2.2.	COBERTURA ENTRADA PRINCÍPAL (DIREÇ	17.257,35	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 160.535,64															
				%:	36,54%	38,89%	16,23%	8,34%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	58.657,12	62.428,37	26.060,23	13.389,92							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	58.657,12	62.428,37	26.060,23	13.389,92							
				%:	36,54%	75,43%	91,66%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	58.657,12	121.085,49	147.145,72	160.535,64							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	58.657,12	121.085,49	147.145,72	160.535,64							

TENENTE PORTELA

Local

sexta-feira, 2 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RONEI ROBSON PÓERCH

CREA/CAU: 128652-4

ART/RRT: